

СОГЛАСОВАНО:

главный инженер

МУП "Единый водоканал" Берёзовского района

 Н.М. Блажных

" 31 03 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ:

генеральный директор

МУП "Единый водоканал" Берёзовского района

 Д.Ф. Змановский

" 31 03 2025 г.



МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов Игримского МУП «Тепловодоканал» городского поселения Игрим
к работе в осенне-зимний период 2025-2026 г.г.

№ п/п	Наименование видов работ и объектов	Ед. изм.	Количество	Срок исполнения: начало-окончание	Ответственн. Ф.И.О.	Примечание
1	2	3	4	9	10	11
1. Водоснабжение .						
1.1. Подготовка водозабора						
	Игрим					
1.1.1	Промывка, чистка буллита промывочной водой на ВОС	шт.	1	Август	Цапков В.В.	
1.1.2	Чистка резервуара питьевой воды 2 ед. ; 1000 м3 и 2000м3	шт.	2	Июнь-июль	Цапков В.В.	
1.1.3.	Замена кварцевого песка на ВОС.	тн.	60	в течении года, по мере необходимости	Цапков В.В.	
1.1.4.	Ревизия обратных и предохранительных клапанов, задвижек, вентилей.	шт.	15	май-август	Цапков В.В.	
1.1.5.	Ремонт, ревизия, профилактический осмотр эл. оборудования: Ввод, РЩ, РУ, автоматы защиты, пускатели, контакторы, освещение, кабельные и осветительные линии, выключатели, розетки, замена сгоревших ламп, эл.подогревателей, эл. двигателей, проверка сопротивления изоляции, контура заземления, протяжка болтовых соединений	шт.	15	май-сентябрь	Цапков В.В.	при наличии электрика, слесаря КиП иА

1.1.6.	Ремонт лучей	шт.	2	по мере необходимости	Цапков В.В.	
1.1.7.	ВКР оборудования(замена глубинных насосов ЭЦВ-6-10-140)	шт.	4	по мере необходимости	Цапков В.В.	при наличии финансирования
1.1.8.	Ревизия питьевых насосов	шт.	4	сентябрь	Цапков В.В.	
1.1.9.	Проведение наружного осмотра воздухооборников	шт.	2	август	Цапков В.В.	
1.1.10.	Оштукатуривание стен в насосной станции	м2	30	май-сентябрь	Цапков В.В.	при наличии средств и каменщика
	Ванзетур					
1.1.11.	Замена фильтрующей загрузки в фильтрах	шт.	2	июль-август	Семяшкин М. В.	
1.1.12	Промывка и дезинфекция водонапорной башни	шт.	1	июнь-июль	Семяшкин М. В.	
1.1.13	Промывка и дезинфекция резервуара чистой воды	шт.	1	июнь-июль	Семяшкин М. В.	
1.1.14.	Ревизия обратных и предохранительных клапанов, задвижек, вентилей на ВОС и колодцах	шт.	10	май-август	Семяшкин М. В.	
1.1.15	Ремонт, ревизия, профилактический осмотр эл. оборудования: Ввод, РЩ, РУ, автоматы защиты, пускатели, контакторы, освещение, кабельные и осветительные линии, выключатели, розетки, замена сгоревших ламп, эл.подогревателей, эл. двигателей, проверка сопротивления изоляции, контура заземления, протяжка болтовых соединений			июнь-сентябрь	Семяшкин М. В.	при наличии электрика
2. Водоотведение.						
2. 2.Подготовка канализационных очистных сооружений (КОС) и канализационных насосных станций (КНС) № 1-5						
2.2.1	КР мягкой кровли здания КОС	м2	840	Июнь-сентябрь	Филиппов А.Г.	при наличии материала и плотников
2.2.2.	Текущий ремонт аэротенков цех № 1,2	ед	3	май-сентябрь		
2.2.3.	Тех.осмотр насосов,набивка сальников,шприцовка ит.д. КНС №1-5	шт.	5	ежедневно, по мере необходимости	Филиппов А.Г.	
2.2.4.	Ревизия запорной арматуры. КОС, КНС	шт	32	В течение года		
2.2.5.	Ревизия обратных клапанов КНС	шт.	10	Июнь-август		

2.2.6.	Ревизия запорной и регулирующей арматуры в ГРП.	ед.	12	август-сентябрь	Филиппов А.Г.	при наличии специалиста(газовика)
2.2.7.	Чистка 2-х ярусных отстойников	шт.	2	июнь-сентябрь	Филиппов А.Г.	
2.2.8	ТО воздухоподогревателей, подпиточного насоса	шт.	3	ежедневно	Филиппов А.Г.	
2.2.9.	Обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, ТО К-500	шт	1	август-сентябрь	Филиппов А.Г.	при наличии специалистов
2.2.10.	Частичная замена лотков д.500мм от песколовки до двухъярусного отстойника	м	12	май-июнь		при наличии материалов
2.2.11.	Зачистка контактных колодцев	шт	4	июнь- август		
2.2.12.	Ремонт, ревизия, профилактический осмотр эл. оборудования: Ввод, РЩ, РУ, автоматы защиты, пускатели, контакторы, освещение, кабельные и осветительные линии, выключатели, розетки, замена сгоревших ламп, эл.подогревателей, эл. двигателей, проверка сопротивления изоляции, контура заземления, протяжка болтовых соединений на КНС и КОС	к-т	7	май-сентябрь	Филиппов А.Г.	
2.2.13	Замена приточной трубы от 2-х ярусника до цеха № 1 д.320.	м	24	август-сентябрь	Филиппов А.Г.	при наличии материала
2.2.14	Ремонт шлангов для мытья азотенков	м	4	май		
2.2.15	Ремонт приточной трубы цех № 1 д. 320	м	4	май	Филиппов А.Г.	
2.2.16	Ремонт полов цех № 2 из доски 50 мм	м3	2			при наличии
2.2.17	Ремонт лестницы КНС № 5	м	20	июнь-сентябрь	Филиппов А.Г.	при наличии
2.2.18	Прочистка приемных колодцев на КНС	шт.	5	июнь-август		
2.2.19	Ремонт здания песколовки	м2	120	июнь-сентябрь		при наличии
2.2.20	частичный ремонт пола ,кровли КНС № 1	м2	60	июнь-сентябрь	Филиппов А.Г.	при наличии материала и работ
2.2.21	Ремонт стены между булитом и насосной КНС № 4	м2	35	июнь-сентябрь	Филиппов А.Г.	при наличии материала и работ
2.2.22	Замена трубопровода д.300 мм от двухъярусного отстойника до здания	м2	12	июнь-сентябрь	Филиппов А.Г.	при наличии материала и работ
2.2.23	Замена трубы д.300мм между цехами 1,2	м2	15	июнь-сентябрь	Филиппов А.Г.	при наличии материала и работ

2.2.24	Частичный ремонт ограждения территории	п.м	40	июнь-сентябрь	Филиппов А.Г.	при наличии материала и
3. Группа текущего ремонта						
3.1	Промывка, прочистка канализационных колодцев		по графику	июнь-сентябрь	Дяченко В.А.	
3.2	Ремонт водопроводных колодцев		по графику	июнь-сентябрь	Дяченко В.А.	при наличие материалов
3.3	Замена запорной арматуры на системе водоснабжения д. 57,76,89,100,150,200		15	июнь-сентябрь	Дяченко В.А.	при наличие материалов
3.4	Продувка, прочистка наружной системы водоснабжения		по графику	июнь-сентябрь	Дяченко В.А.	
3.5	Частичная смена системы водоснабжения при устранении аварийной ситуации			груглогодно	Дяченко В.А.	
3.6	Ревизия запорной арматуры на системе водоснабжения					
3.7	Ревизия запорной арматуры на тепловых сетях п. Светлый, п. Хулимсунт		по графику	июнь-сентябрь	Дяченко В.А.	
3.8	Наружный осмотр сетей водоснабжения п. Светлый, п. Хулимсунт				Дяченко В.А.	
3.9	Гидравлическое испытание сетей ТВС п. Светлый, п. Хулимсунт				Дяченко В.А.	
4. Прочее						
4.1	подготовка технической документации (паспорт готовности)			сентябрь	Валиева Г.А.	

начальник ПТО  Валиева Г.А.